

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                                                                              | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานการณ์ดำเนินการ  |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                                                                                      |                           |                      |                     |                       | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                        |
| 1   | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก<br>คอนกรีตเสริมเหล็กและก่อสร้างผิว<br>ทาง คอนกรีตเสริมเหล็กหลังท่อ<br>หมู่ที่ 4 บ้านวังผือ ตำบลขามป้อม | 300,000                   | -                    | 300,000             | กองช่าง               |                     | ✓                        |                        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 2   | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และ<br>ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.หลังท่อ<br>หมู่ที่ 5 บ้านหนองนกเขียน<br>ตำบลขามป้อม                             | 300,000                   | -                    | 300,000             | กองช่าง               |                     | ✓                        |                        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 3   | โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ<br>ค.ส.ล.พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล.และ<br>ก่อสร้างผิวทาง ค.ส.ล.หลังท่อ<br>หมู่ที่ 6 บ้านหนองโก<br>ตำบลขามป้อม                                  | 300,000                   | -                    | 300,000             | กองช่าง               |                     | ✓                        |                        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชนน่าอยู่

1.1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ                                                                                                     | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานการณ์ดำเนินการ  |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                                             |                           |                      |                     |                       | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                        |
| 4   | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 8<br>บ้านนาเสถียร ตำบลขามป้อม                            | 300,000                   | -                    | 300,000             | กองช่าง               |                     | ✓                        |                        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 5   | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.<br>เส้นทางสาย ถนนภายในหมู่บ้าน<br>หมู่ที่ 9 บ้านวังผือ<br>ตำบลขามป้อม             | 100,000                   | -                    | 100,000             | กองช่าง               |                     | ✓                        |                        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 6   | โครงการถนนหินคลุกปรับเกลี่ยแต่ง<br>เส้นทางสาย ถนนเพื่อการเกษตร<br>หมู่ที่ 10 บ้านหนองนกเขียน<br>ตำบลขามป้อม | 300,000                   | -                    | 300,000             | กองช่าง               |                     | ✓                        |                        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568

องค์การบริหารส่วนตำบลขามป้อม อำเภอเปือยน้อย จังหวัดขอนแก่น

รอบ 6 เดือนแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2567 ถึง 31 มีนาคม 2568

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ                                                                          | งบประมาณ<br>อนุมัติ (บาท) | งบประมาณ<br>เบิกจ่าย | งบประมาณ<br>คงเหลือ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ | สถานการณ์ดำเนินการ |                          |                        | ผลสัมฤทธิ์             |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------------------|------------------------|
|     |                                                                                  |                           |                      |                     |                       | ไม่ได้ดำเนินการ    | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ดำเนินการแล้ว<br>เสร็จ |                        |
| 1   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ<br>หมู่ที่ 1 บ้านขามป้อม<br>ตำบลขามป้อม                | 300,000                   | -                    | 300,000             | กองช่าง               |                    | ✓                        |                        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 2   | โครงการขยายเขตไฟฟ้า แรงสูงและ<br>แรงต่ำ หมู่ที่ 3<br>บ้านส้มป่อยน้อย ตำบลขามป้อม | 600,000                   | -                    | 600,000             | กองช่าง               |                    | ✓                        |                        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |
| 3   | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ<br>หมู่ที่ 9 บ้านวังฝื่อ<br>ตำบลขามป้อม                | 200,000                   | -                    | 200,000             | กองช่าง               |                    | ✓                        |                        | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |